



Muistio

Fortum kaukolämpöhanke / Kasavuorentie – Kauniainen

Teams kokous 7.11.2024 klo 10:00-10.45

Osallistujat:

Jari Anttila	Fortum
Timo Nousiainen	Fortum
Mikko Peräkoski	Ramboll
Anna Ahtila	Kauniainen/Kuntatekniikka
Elina Keränen	Kauniainen/Kuntatekniikka
Veli Keski- Kohtamäki	Kauniainen/Kuntatekniikka
Emmi Silvennoinen	Kauniainen/Kuntatekniikka
Stefan Tammilehto	Kauniainen/Kuntatekniikka

Suunnitelmien läpikäynti:

Bembörentien osuus

- Sijoituslupa haettu – kaupungilla käsittelyssä (käsitellään viikolla 45)
- Sijoitusluvan perään kaivulupa - urakoitsija hakee
- Liikennejärjestelyistä pyydetty järjestelyt – urakoitsija toimittaa.

- Suunnitelmiin lisäys -> harmaa graniittireunakivi kadulle päivitetään
- Suunnitelmiin lisäys että tarkistetaan rakentamisen edetessä valaisinylväiden paikat Bembörentie 32 kiinteistön kohdalla. Riski että jäävät liian kauas ajoradalta (kaukolämpölinja + min. 1,5m etäisyys).
Tarkennettava rakentamisen edetessä.
 - o Valaistus - yksi valaisin poissa -> ei tarvita korvaava valaistusta
 - o Valaistus - kaksi tai useampi -> tarvitaan korvaava valaistus
 - o ed.mainitut muulloin kuin kesä-aikaan
- Hautausmaa -> ajosillat ja väliaikainen liittymä toteutettava hautausmaalle
 - o huoltoreitti huoltorakennuksen luota oltava ajokunnossa 24/7 ja pysäköintialue (krouvikalliontien risteysalueen kautta ajo). Erikseen sovittaessa katko mahdollinen (hautausmaanhoitaja Rönberg).
- Puut katselmoidaan Emmin kanssa, ei kaadeta ilman katselmointia
- Kaivokortit ja niiden specsit – kirjataan suunnitelmiin perusesimerkit. Sovitaan ja katselmoidaan työmaalla tapauskohtaisesti.

Kasavuorentien osuus

- Suunnitelmat toimitettu tiistaina 5.11. Alustavat suunnitelmat.
- käytiin yhdessä suunnitelmat läpi kohta kohdalta
 - o katu säilyy ajettavana koko työn ajan (huom. linja-autoliikenne)
 - o pysäköintitaskut häviävät työn ajaksi
 - o vesihuoltolinja määrää kaukolämmön sijainnin. Vesihuoltolinjan puolelta voi kaivutöitä kaukol. linjalle tehdä.
 - o kaukol. linja tekee mutkan Urheilutien jälkeen -> lämpölaajenemaa varten
 - o Kasavuorentie 7-9 -> iso oja. Fortum korvaa 1200 hv-rummun uudella pp902. Peittösyvyyden tarkistus / maininta maanpinnan korotuksesta (tarve enää nyt kun rumpua pienennetään). Kohdan hv- järjestelyt tarkentuvat.
 - o puut katselmoidaan Emmin kanssa, ei kaadeta ilman katselmointia



- Kasavuorentien osuuden rakentamisen arvioitu ajankohta on alkuvuosi 2025
- Fortum / Ramboll toimittavaa pituusleikkaukset ja poikkileikkaukset osuudelta, erit. huom. hulevesilinjojen kohdilta -> toimitus viikko 46
- Kasavuorentien osuudelle haettava myös uusi sijoituslupa, aikaisempi vanhentunut

Yhteystietoluettelo Kauniainen (etunimi.sukunimi@kauniainen.fi)

Veli Kesi-Kohtamäki / valvoja	050 5480391
Annina Rönberg / hautausmaan hoitaja	050 4118658
Emmi Silvennoinen / puuasiat	050 5004128

Suunnittelu ja muut asiat	
Anna Ahtila	050 5446427
Elina Keränen	040 6531830
Stefan Tammilehto	040 4824727
Destia valaistus	040 6736598 / 040 1628584

Urakoitsija: Pusku Oy / Projektipäällikkö Jens Turtscher, jens@pusku.fi, 050-4115296.

Jatko:

Seurantapalaveri 9.12. klo 9:00 -> kutsu lähetetty